



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

GUADALUPE ETLA, CENTRO, OAXACA

TRIENIO 2023-2025

00327

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA Y ANEXO

FOLIO: MGE-033/A.E.R.M./FAISMUN/04/02/2025

En la Localidad de Guadalupe Etla, Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Estado de Oaxaca. Siendo las 11:00 hrs del día 5 de Septiembre de 2025. Reunidos en las instalaciones que ocupa la obra, El responsable de la construcción de la obra como ejecutora quien en este acto es representado por el C. Julio Ramírez Ruiz, en su carácter de Presidente municipal y la C. Margarita Ramírez Luis en su carácter de síndico municipal del H. Ayuntamiento de Guadalupe Etla y los integrantes del comité de obra, representado por los CC. Oscar Raymundo Prieto Ambrocio Y Josue Cruz Ruiz, Presidente del comité y Secretario del Comité respectivamente, llevan a cabo el acto de ENTREGA - RECEPCIÓN de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 20DPR0144G EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL MOGOTE". Cuyas características se describen a continuación.

| Ubicación : | Numero | Nombre           |
|-------------|--------|------------------|
| Estado :    | (20)   | Oaxaca           |
| Region :    | (08)   | Valles Centrales |
| Distrito :  | (11)   | Etla             |
| Municipio : | (033)  | Guadalupe Etla   |
| Localidad : | (0001) | Guadalupe Etla   |

### DATOS GENERALES

|                                              |                                                                                                                                                        |                       |                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Ramo General:                                | 33 FONDO III- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. (FAISMUN 2025) |                       |                      |
| Oficio de Aprobación y Autorización de Obras | MGE-033/OA/FAISMUN/04/02/2025                                                                                                                          | Fecha:                | 10 DE JUNIO DE 2025  |
| Modalidad de Ejecución :                     | CONTRATO                                                                                                                                               |                       |                      |
| Contrato No.:                                | MGE-033/COP/FAISMUN/04/02/2025                                                                                                                         | Fecha:                | 29 DE AGOSTO DE 2025 |
| Fecha de Inicio Real:                        | 01 DE JULIO DE 2025                                                                                                                                    | Fecha de Terminación: | 29 DE AGOSTO DE 2025 |
| Metas Alcanzadas:                            | 253.80 M2 DE TECHUMBRE                                                                                                                                 | Beneficiarios :       | 80 personas          |

PRELIMINARES; 253.80 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, LA CIMENTACIÓN CONSTA DE; 15.68 M2 DE DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, 12.10 M3 DE EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, 11.52 M2 DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, 130.23 KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VAR. # 4 @ 15 CM, EN AMBOS SENTIDOS, 234.78 KG DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VAR. # 5 @ 15 CM, EN AMBOS SENTIDOS, 3.6 M3 DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN, F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", 10.56 M3 DE RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, EN LA ESTRUCTURA SE CONSIDERAN; 298.75 KG DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VAR # 5, 164.87 KG DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON VAR # 3, 2.16 M3 DE CONCRETO EN ESTRUCTURA, F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", 53.76 M2 DE MURO PARA FORRADO DE COLUMNAS CON TABIQUE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 1RA., CON UN ESPESOR DE 15 CM. ACABADO APARENTE, 8 PZAS DE CAPITEL CON TABIQUE DE LADRILLO ROJO RECOCIDO DE 1RA., ACABADO APARENTE, 11.52 M2 DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, PARA LA CUBIERTA SE UTILIZARAN; 4 PZAS DE ARMADURAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES, A BASE DE CANAL MONTEN EN CAJA DE 8" CAL. 10, REFUERZO CENTRAL CON CANAL MONTEN EN CAJA DE 6" CAL. 12, SEGÚN PROYECTO CON UNA LONGITUD DE DESARROLLO DE 16.00 MTS., 6 PZAS DE ARMADURAS SECUNDARIAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES, CUERDA SUPERIOR E INFERIOR A BASE DE 4 PTR DE 2" CAL. 11, MONTANTES Y DIAGONALES DE 1 1/2", SEGÚN PROYECTO CON UNA LONGITUD DE DESARROLLO DE 5.33 MTS, 324 ML DE LARGUEROS A BASE DE CANAL MONTEN DE 6" X 1 1/2" PARA SOPORTE DE CUBIERTA, 253.80 M2 DE TECHUMBRE A BASE DE LÁMINA GALVATEJA CALIBRE 26, 18 ML DE CABALLETE A BASE DE LÁMINA GALVATEJA, CALIBRE 26, 36.00 ML DE CANALÓN A BASE DE LÁMINA CAL. 12, 164.80 ML DE CONTRAFLAMBEO A BASE DE REDONDO ESTRUCTURAL DE 3/4", ANCLAJE CON ANGULOS Y TUERCAS HEXAGONALES, 6.00 BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES CON TUBO DE PVC DE 4", 3.00 REGISTRO DE AGUAS PLUVIALES, DE 0.60 X 0.60 CMS. REJILLA A BASE DE ANGULO DE 1" X 1/8" Y SOLERA REFORZADA, 43 ML DE CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4", INTERCONECTANDO ENTRE REGISTROS, PARA LA PINTURA SE CONSIDERA LA APLICACIÓN DE 181.82 M2 DE PINTURA EN PERFILES ESTRUCTURALES COLOR BLANCO, LARGUEROS, ARMADURAS, CONTRAFLAMBEOS, PLACAS, Y SE REALIZARA LA LIMPIEZA DE 253.80 M2 DE LA OBRA PARA SU ENTREGA.

| Estructura Financiera            |                    |                  |        |
|----------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Aportaciones Y Transferencias    | Importe Autorizado | Importe Ejercido | Saldo  |
| Ramo 33 Fondo III                | \$1,066,808.20     | \$1,066,808.20   | \$0.00 |
| Ramo 33 Fondo IV                 |                    |                  |        |
| Ramo 28                          |                    |                  |        |
| Aportacion Estatal (Especificar) |                    |                  |        |
| Beneficiarios                    |                    |                  |        |
| Total                            | \$1,066,808.20     | \$1,066,808.20   | \$0.00 |

Una vez verificada la obra mediante recorrido e inspección por las partes que intervienen en este acto, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida y es recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Guadalupe Etla, Oax. 2023-2025



SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. Guadalupe Etla, Oax. 2023-2025

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

GUADALUPE ETLA, CENTRO, OAXACA

TRIENIO 2023-2025

000328

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto, siendo las 12:00 horas del mismo día y fecha de su inicio, firmando al calce y al margen de conformidad con el contenido de la misma, los que en ella intervinieron.

## ENTREGA LA OBRA

Nombre de la  
Dependencia:

H. Ayuntamiento de Guadalupe Etla

Representante:

C. Julio Ramirez Ruiz

Cargo:

Presidente municipal

R.F.C.:

MGE850101L91

Direccion:

Palacio municipal s/n, Guadalupe Etla, Etla, Oaxaca, C.p. 68200



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Mpio. Guadalupe

Etla,

Dto. Etla, Oax.

2023-2025

C. Julio Ramirez Ruiz  
Presidente municipal



**SINDICATURA  
MUNICIPAL**

C. Margarita Ramirez Luis  
Sindico Municipal  
Etla,  
Dto. Etla, Oax.  
2023-2025

## Recibe la Obra

## Por el COMITÉ DE OBRA

C. Oscar Raymundo Prieto Ambrocio  
Presidente del comité

C. Jesus Cruz Ruiz  
Secretario del Comité

## Testigos

C. Miguel Mendez Hernández  
Primer Vocal del Comité

C. Alfonso Gerardo Hernández Hernández  
Segundo Vocal del Comité