



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

GUADALUPE ETLA, CENTRO, OAXACA

TRIENIO 2023-2025



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA (ANEXO)

D: MGE-033/A.E.R.M./FAISMUN/08/005

En la Localidad de Guadalupe Etla, Municipio de Guadalupe Etla, Distrito de Etla, Estado de Oaxaca. Siendo las 15:15 hrs del día 26 de Noviembre de 2025. Reunidos en las instalaciones que ocupa la obra, El responsable de la construcción de la obra como ejecutora quien en este acto es representado por el C. Julio Ramirez Ruiz, en su carácter de Presidente municipal y la C. Margarita Ramirez Luis en su carácter de síndico municipal del H. Ayuntamiento de Guadalupe Etla y los integrantes del comité de obra, representado por los CC. Lizett Gómez Alberto Y Areli Juárez Ponce, Presidente del comité y Secretario del Comité respectivamente, llevan a cabo el acto de ENTREGA - RECEPCIÓN de la obra: "DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN ESCUELA: (CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE AGUA) EN LA ESCUELA PREESCOLAR FÉLIX LÓPEZ DE VEGA Y CARPIO CON CLAVE 20DJN0271M EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ETLA". Cuyas características se describen a continuación.



Ubicacion :	Numero	Nombre
Estado :	(20)	Oaxaca
Region :	(08)	Valles Centrales
Distrito :	(011)	Etla
Municipio :	(033)	Guadalupe Etla
Localidad :	(0001)	Guadalupe Etla

DATOS GENERALES

Ramo General:	33 FONDO III- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.(FAISMUN 2025)	
Oficio de Aprobación y Autorización de Obras	MGE-033/OA/FAISMUN/08/05/2025	Fecha: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Modalidad de Ejecucion :	CONTRATO	
Contrato No.:	033/COP/FAISMUN/08/005/2025	Fecha: 10 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de Inicio Real:	13 DE OCTUBRE DE 2025	Fecha de Terminación: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
Metas Alcanzadas:	12 M3 DE CAPACIDAD EN LA CISTERNA	Beneficiarios : 60 personas

Descripción del Proyecto:	CONSTA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: A1 PRELIMINARES.- 7.84 M2 DEMOLICIÓN DE CONCRETO EN PLAZA CIVICA, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 1.02 M3 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIÓN EN CAMION VOLTEO, FUERA DE LA OBRA A 1ER KILOMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. A2 CISTERNA.- 7.84 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 17.72 M3 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO 'B' DE 0.00 A 2.50 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE CEPA, TRASPALAO HASTA 4 MTS. DE DISTANCIA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO. 17.72 M3 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO, FUERA DE LA OBRA A 1ER KILOMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 24.86 M2 APLANADO EN CARAS VERTICALES DE EXCAVACION, CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA EN PROP. 1:4, TERMINADO CON REGLA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2 CMS. PARA NO CONTAMINAR EL ACERO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. 7.84 M2 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE f'c=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, VACIADO, TENDIDO, NIVELADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ACARREOS DENTRO DE LA OBRA. 5.48 M3 CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA TM.A 3/4". INCLUYE: MATERIALES, ELABORACION, VACIADO, NIVELADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 334.20 KG ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #3 F'y=4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 86.67 KG ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA CON VARILLA DEL #4 F'y=4200 KG/CM2. INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 49.73 M2 CIMBRA PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA CON MADERA DE PINO DE 1a ACABADO APARENTE. INCLUYE: AMARRES CON ALAMBRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO. 1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE HERRERIA DE 60 X60 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. A3 INSTALACIONES.- 1.00 LOTE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA BOMBA ELÉCTRICA, CON CABLE THW 10, INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 20 AMP, MATERIALES Y MANO DE OBRA. 1.00 PZA INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 1/2 H.P. PARA EL LLENADO DE LOS TINACOS. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. 18.00 ML INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE DE 1" DE DIAMETRO PARA ABASTECER DE AGUA A LOS TINACOS, INCLUYE: PERFORACIÓN, MATERIALES, PIEZAS ESPECIALES, REPOSICIÓN DE CONCRETO Y MANO DE OBRA.
---------------------------	--

Estructura Financiera			
Aportaciones Y Transferencias	Importe Autorizado	Importe Ejercido	Saldo
Ramo 33 Fondo III	\$150,649.18	\$150,649.18	\$0.00
Ramo 33 Fondo IV			
Ramo 28			
Aportacion Estatal (Especificar)			
Beneficiarios			
Total	\$150,649.18	\$150,649.18	\$0.00

Itzayana.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

GUADALUPE ETLA, CENTRO, OAXACA

TRIENIO 2023-2025

Una vez verificada la obra mediante recorrido e inspección por las partes que intervienen en este acto, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida y es recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto, siendo las 16:00 horas del mismo día y fecha de su inicio, firmando al calce y al margen de conformidad con el contenido de la misma, los que en ella intervinieron.

ENTREGA LA OBRA

Nombre de la
Dependencia:

H. Ayuntamiento de Guadalupe Etla

Representante:

C. Julio Ramirez Ruiz

Cargo:

Presidente municipal

R.F.C.:

MGE850101L 911

Dirección:

Palacio municipal s/n, Guadalupe Etla, Etla, Oaxaca, C.p. 68256

C. Julio Ramirez Ruiz
Presidente municipal

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. Guadalupe
Etla,
Dto. Etla, Oax.
2023-2025

C. Margarita Ramirez Luis
Síndico municipal

**SINDICATURA
MUNICIPAL**
Mpio. Guadalupe
Etla,
Dto. Etla, Oax.
2023-2025

Recibe la Obra

Por el COMITÉ DE OBRA

Lizett Gómez Alberto
Presidente del comité

Areli Juárez Ponce
Secretario del Comité

C. Anali Martínez Montesinos
1er. Vocal del Comité

Itzayana.
C. Itzayana Sosa Galindo
2do. Vocal del Comité